

NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Saksbeh./tlf.nr.: Lars Størset 906 88 740
Deres ref./Deres dato: 201202035-27/
Vår ref.: IFS dok. nr. 2376605
Vår dato: 24.10.2016

Utvidelser av Mauranger transformatorstasjon Søknad om utsatt frist for idriftsettelse

Viser til gjeldende konsesjon for opprustning av Mauranger transformatorstasjon i Kvinnherad kommune, gitt 24.04.2014 (ref. 201202035-27).

Statnett har ikke hatt den fremdrift som først var planlagt i denne saken. Dette har sin årsak i manglende investeringer i bygging av småkraftverk, som var hovedårsaken til utvidelsen av denne stasjonen. Spenningsoppgradering av eksisterende nett i regionen er også en nytteeffekt av en utbygging/oppgradering av Mauranger transformatorstasjon.

Statnett har fortsatt utvidelse av Mauranger transformatorstasjon som en del av planene. Fremdrift og endelige beslutninger om bygging er fortsatt avhengig av om det blir besluttet investeringer i småkraftutbygging i området.

Statnett søker med dette om utsatt frist for idriftsettelse for Mauranger transformatorstasjon. Det søkes om utsettelse til 31.12 2021, når el-markedssertifikatordningen går ut.

Med vennlig hilsen

Andreas Lind Storli
Prosjektleder

Lars Størset
Areal- og miljørådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent