



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Advokat Anne Rivå
Postboks 2706, Solli
0255 Oslo

Vår dato: **08 SEPT 2010**

Vår ref.: NVE 200901219-46 kn/kmar

Arkiv: 611

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kristian Marcussen

22 95 91 86

Statnett SF – 420 kV Teigen – Evje. Svar på anmodning om utsettende virkning

Det vises til klage av 28.07.2010 på NVEs vedtak om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse av 06.07.2010. Det bes om at iverksettelse av vedtaket om konsesjon utsettes inntil klagen er avgjort etter forvaltningsloven § 42. Begjæringen er ikke begrunnet særskilt. NVE oppfatter det slik at begjæringen er basert på klagepunktet om at plasseringen av muffestasjonen på Teigen bør flyttes.

I forbindelse med NVEs vurdering av begjæringen om oppsettende virkning, har NVE mottatt synspunkter fra Statnett på virkningene av eventuell utsatt iverksettelse. Statnett har bl.a vist til at risiko og ulemper ved fortsatt drift på eksisterende kabelanlegg er store i form av langvarig tap av overføringskapasitet, miljørisiko og ivaretagelse av beredskapshensyn. I tillegg har Statnett vist til at anlegget er viktig for forsyningssikkerheten i Østlandsregionen og for å opprettholde tilliten i kraftmarkedet.

Statnett ser det som viktig at arbeidene på stranden (trekkekammer og ilandføring av kabler) på Vestfoldsiden og alle arbeider i Østfold kan starte. Videre påpeker de at anlegget på Evje ikke er påklaget. De seks første oljekablene kan leveres og installeres innen 2011, noe som er ett år før den opprinnelige tidsplanen. Dette vil medføre økt forsyningssikkerhet for vinteren 2011/2012. For å følge den nye tidsplanen må arbeidene med ilandføring starte i løpet av høsten 2010.

Statnett ber prinsipielt om at iverksettelse av vedtaket ikke gis utsettende virkning, subsidiært at bare den delen av vedtaket som gjelder plassering av muffestasjon ved Teigen gis utsettende virkning, og atter subsidiært at klageinstansen fatter et delvedtak i saken, der NVEs konsesjonsvedtak stadfestes i sin helhet med unntak av plassering av muffestasjon ved Teigen.

Da plassering av muffestasjon ved Evje ikke er påklaget mener NVE at Statnett bør starte opp anleggsarbeid i dette området for å sikre en sikker strømforsyning i Østlandsregionen. Den samme vurdering er også gjeldende for ilandføring ved Teigen frem til konsesjonsgitte plassering av muffestasjonen. NVE ser heller ingen grunn til at arbeidene med kabeltraseen ikke kan starte opp, ettersom dette arbeidet ikke vil påvirke valg av plassering av muffestasjonen. Tidsplan for bygging av muffestasjon og servicebygg ved Teigen gir rom for å vente med oppstart av disse byggene til sent i

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

2010 uten at tidsplanen for gjennomføring forskyves. Utsettende virkning på oppstart av anleggsarbeidet ved muffestasjonen på Teigen vil således ikke påvirke oppdatert tidsplan for gjennomføring.

Med bakgrunn i ovenstående har NVE besluttet å gi delvis utsatt iverksettelse av konsesjonsvedtaket. Den delen av konsesjonsvedtaket som gjelder plassering av muffestasjon på Teigen i Tønsberg kommune i Vestfold gis utsatt virkning inntil endelig vedtak er fattet av Olje- og energidepartementet. For den delen av vedtaket som gjelder anlegget som berører muffestasjon ved Evje og kabeltraseen frem til eksisterende muffestasjon ved Teigen avslås begjæringen om utsatt iverksettelse. NVE legger til grunn at en slik løsning ikke vil gi utsatt idriftsettelse av anlegget, og at tilstrekkelig forsyningssikkerhet gjenopprettes i tråd med den nye tidsplanen som Statnett har lagt frem. Iverksettelse av anleggsarbeidet fra muffestasjon ved Evje frem til dagens plassering av muffestasjon ved Teigen vil ikke påvirke valg av løsning for den del som er påklaget.

Med hilsen



Tormod Eggan
seksjonssjef



Kristian Marcussen
avdelingsingeniør

Kopi: Tormod og Bjørg Andreassen
Statnett SF
Olje- og energidepartementet