



NVE

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 23.02.2026

Vår ref.: 202603798-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE fatter vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av ny Karmøy transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF utsatt frist for idriftsettelse av ny Karmøy transformatorstasjon i Karmøy kommune i Rogaland fylke, til 17.10.2028.

Bakgrunn

Statnett ble den 17.10.2023 meddelt anleggskonsesjon for blant annet ny Karmøy transformatorstasjon med frist for idriftsettelse innen 3 år, dvs. innen 17.10.2026.

Ny Karmøy transformatorstasjon skal erstatte Statnett sitt eksisterende anlegg i Håvik. Stasjonen skal bygges inne på industriområdet til Hydro, der Hydro er grunneier.

Det planlagte stasjonsområdet er i dag et ubebygget areal regulert til industriformål. En del av området består av et tidligere deponi, hvor undersøkelser har avdekket forurensning i grunnen i større omfang enn tidligere antatt. Dette deponiet eies av Hydro, og Statnett er avhengig av nødvendige avtaler med Hydro for gjennomføring av opprydding og fjerning av massene.

Statnett opplever også lange ledetider for anskaffelse av SF₆-fritt GIS-anlegg. Dette påvirker prosjektets fremdrift, siden begrenset tilgjengelighet og høy etterspørsel medfører usikkerhet og forskyvninger i planlagt bestilling og levering. Samtidig gjennomfører Statnett en rekke større utbyggingsprosjekter parallelt, og Karmøy-prosjektet har blitt noe nedprioritert til fordel for andre mer tidskrevende prosjekter.

Så lenge deponiet ikke er fjernet, har Statnett ikke mulighet til å starte nødvendige grunn- og anleggsarbeid på stasjonsområdet. Når dette ses i sammenheng med øvrige forsinkelsesfaktorer, er forventet idriftsettelse nå forskjøvet til Q1 2031. Statnett søker derfor i brev av 13.02.2026 om utsatt frist for idriftsettelse til 31.03.2031.

NVEs vurdering og vedtak

NVE slutter seg til Statnett sin vurdering av behovet om utsatt frist for idriftsettelse av ny Karmøy transformatorstasjon. NVE har ikke funnet det nødvendig med høring av søknaden, jf. energiloven § 2-2, da søknaden ikke omfatter tiltak som medfører endrede virkninger for omgivelsene.

Energiloven er endret slik at søknad om utsatt frist for idriftsettelse kan forlenges kun med 2 år av gangen, jf. energiloven § 3-1 b.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

I medhold av energiloven § 10-4 andre ledd gir NVE Statnett SF utsatt frist for idriftsettelse av ny Karmøy transformatorstasjon, med 2 år fra opprinnelig frist som var 17.10.2026, til 17.10.2028.

Denne avgjørelsen kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Statnett SF til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Med hilsen

Jan Are Gildestad

fagleder

Grete Johnsen

seniorkonsulent

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I ROGALAND
Karmøy kommune

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.