

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Lovise Hansson Hatleskog

lovise.hatleskog@Statnett.no

Vår ref: 2023/3059-4

Deres ref:

Karmøy transformatorstasjon, søknad om utsatt frist for idriftsettelse

Statnett har fått konsesjon til å bygge en ny 420 kV transformatorstasjon på Karmøy. Transformatorstasjonen skal etableres som et gassisolert (GIS-) anlegg. Nye Karmøy transformatorstasjon vil erstatte Statnetts eksisterende anlegg i Håvik. Prosjektet fikk konsesjon 17. oktober 2023 (NVE-202217471-2). Ny Karmøy transformatorstasjon skal bygges inne på industriområdet til Hydro, der Hydro er grunneier.

Det planlagte stasjonsområdet er i dag et ubebyggt areal regulert til industriformål. En del av området består av et tidligere deponi, hvor undersøkelser har avdekket forurensing i grunnen i større omfang enn tidligere antatt. Dette deponiet eies av Hydro, og Statnett er avhengig av nødvendige avtaler med Hydro for gjennomføring av opprydding og fjerning av massene.

Bakgrunnen for søknad om utsettelse er forhandlingene som foregår med Hydro om nødvendige avtaler knyttet til deres deponi på området. Deponiet må fjernes før anleggsarbeidet til Statnett kan starte.

Statnett opplever også lange ledetider for anskaffelse av SF6-fritt GIS-anlegg. Dette påvirker prosjektets fremdrift, siden begrenset tilgjengelighet og høy etterspørsel medfører usikkerhet og forskyvninger i planlagt bestilling og levering. Samtidig gjennomfører Statnett en rekke større utbyggingsprosjekter parallelt, og Karmøy-prosjektet har blitt noe nedprioritert til fordel for andre mer tidskritiske prosjekter.

Så lenge deponiet ikke er fjernet, har Statnett ikke mulighet til å starte nødvendige grunn- og anleggsarbeid på stasjonsområdet. Når dette ses i sammenheng med øvrige forsinkelsesfaktorer, er forventet idriftsettelse nå forskjøvet til Q1 2031. Statnett søker derfor om å få utsatt fristen for idriftsettelse til 31.3.2031.

Med vennlig hilsen

Hilde Horgen Thorstad
Prosjektleder

