

Til: Statnett SF

Sendes til: tilknytning@statnett.no

Dato: 13.05.2026

## Innspill til strengere modenhetskrav og oppfølging for forbrukstilknytninger $\geq 100$ MW

Bulk Infrastructure AS viser til Statnetts notat 24. april 2026 og invitasjon til innspill. Bulk har også deltatt på dialogmøte 7. mai og også gitt innspill der.

### Innledning

Bulk støtter innstramminger i modenhetskrav og oppfølging slik at kapasitet kun kan reserveres til reelle prosjekter med gjennomføringsevne. Vi ønsker at innstramningene skal fjerne umodne prosjekter som blokkerer slik at man får en reell kø og at nye regler kan redusere saksbehandlingstiden og 'time to market' for ny industriutvikling. Bulk opplever i dag at det er lite forutsigbarhet i tidslinjen knyttet til prosessen for å få ny nettilknytning, noe som gjør det utfordrende å etablere en ny konkurransedyktig industri i Norge for internasjonale markeder. Derfor er en mer forutsigbar prosess velkommen. Våre hoved kommentarer til innskjerpingene: Vesentlige innstramminger

Kriterium	Bulk sin overordnede kommentar
<b>1. Status på relevante tillatelser, avtaler og lokalisering</b>	Ferdig regulert areal bør ikke være et absolutt vilkår for plass i kapasitets kø, det bør være tilstrekkelig at kommunen har igangsatt reguleringsløp eller annen dokumentert planmessig forankring.
<b>2. Forpliktende fremdriftsplan</b>	Tiden mellom modenhetsdato og tilgjengelig strøm er utenfor søkers kontroll. Derfor bør den nye 6 års regelen gjelde fra når strøm gjøres tilgjengelig fra systemoperatør.
<b>3. Oppfølging modenhet</b>	Indirekte ansvar som er utenfor søkers kontroll, f.eks kommunale prosesser eller systemoperatør sin tidslinje, må ha individuell vurdering uten terskelverdi.

Mindre innstramminger/presiseringer

Kriterium	Bulk sin overordnede kommentar
<b>4. Prosjekt beskrivelse</b>	Detaljeringsnivået på teknisk beskrivelse må stå i forhold til prosjektets fremdrift i prosjektløpet.
<b>5. Reelt kapasitets -behov</b>	Strømsøknaden er basert på konseptvalg på søknadstidspunktet. Den raske teknologiutviklingen kan påvirke design av delkomponenter og en for detaljert beskrivelse kan bli utdatert i løpet av Statnett's behandlingstid.
<b>6. Finansieringsplan</b>	Finansieringsplan må ta hensyn til trinnsvis utvikling hvor investeringsbeslutninger tas steg for steg basert kommersielle vurderinger av markedet.

## 1. Status på relevante tillatelser, avtaler og lokalisering

Bulk støtter at det må dokumenteres at tilstrekkelig arealer er sikret gjennom dokumentert eierskap, leie, opsjon eller tilsvarende rettighet, samt at milepæler på nødvendige myndighetsprosesser, konsesjoner og tillatelser dokumenteres.

Ferdig regulert areal bør ikke være et absolutt vilkår for plass i kapasitets kø. Det bør være tilstrekkelig at kommunen har igangsatt et reguleringsløp eller annen dokumentert planmessig forankring. Et krav om ferdig reguleringsplan er svært tidkrevende og kan stoppe utviklingen av ny industri i markeder som har et kort mulighetsvindu for etablering, f.eks. etablering av datasentre for KI.

Bulk mener at kommunal planprosess, klagebehandling og lokale prioriteringer ikke ligger under kundens kontroll. Kommunale prosesser er tidkrevende og kan gå parallelt med tilgjengeliggjøring av nettkapasiteten, og søkers utvikling av forretningsmuligheten.

Bulk har, som et eksempel, fått modenhetsdato for et prosjekt i et område hvor kommunen har pågående reguleringsarbeid. Ved innføring av en 6-månedfrist vil Bulk risikere å miste modenhetsdato hvis kommunens reguleringsarbeid ikke er ferdig til 31.12.2026. Dette vil fremstå svært urimelig og vil få kommersielle konsekvenser med tilbakevirkende kraft.

## 2. Forpliktende fremdriftsplan

Bulk støtter forslaget om fremlegging av fremdriftsplan med årlige milepæler i kvartalsoppløsning. Vi tror også at dersom Statnett gjør det samme for deres fremdrift for tilgjengeliggjøring av nettkapasiteten vil vi få mer effektiv framdrift både hos kundene og hos Statnett.

Seksårsfristen bør knyttes til første spenningssetting fra systemoperatør, dette er begrunnet med at tidslinjen fra modenhetsdato til spenningssetting fra systemoperatør er utenfor søkers kontroll.

Bulk har som et eksempel fått modenhetsdato i et prosjekt på Østlandet med planlagt tilknytning om 8 år, og vi har flere andre prosjekter der det typisk er i størrelsesorden 5 år fra modenhetsdato frem til forventet tilknytning. Hvis man nå skal stramme inn til 6 år, vil vi miste modenhetsdato 2 år før strømsetting, eller maksimalt ha 2 år på oppramping til fullt effektuttak hvis man får godkjent unntak og akseptert frist på 10 år.

## 3. Oppfølging modenhet

Bulk støtter forslaget om å innføre terskelverdier for forsinkelse. Ett- og toårgrensene bør formuleres som veiledende. Hvis det kan dokumenteres at det er forhold utenfor kundens / prosjektets kontroll bør ikke forsinkelse automatisk gi bortfall av reservasjon eller køplass. Eksempler på dette i punkt 1 og 2 over.

## 4. Prosjektbeskrivelse

Bulk støtter forslaget om at detaljeringsnivået på teknisk beskrivelse må stå i forhold til prosjektets modenhet, Det må også dokumenteres at det er realistiske planer knyttet til det arealet man har sikret seg rettigheter til. Dette kan imidlertid ikke være strengere krav til detaljeringsnivå enn Staten sin egen prosjektmodell i den fasen man er i. Detaljeringsnivå må derfor kunne aksepteres tilsvarende konseptfase KS1 i Staten sin egen prosjektmodell. Merk at det heller ikke kan stilles samme krav til detaljeringsgrad for et større prosjekt som skal bygges ut trinnvis over flere år som til et mindre enkeltprosjekt.

## 5. Reelt kapasitetsbehov

Bulk støtter forslaget om at kapasitetsbehov dokumenteres i moduler som viser trinnvis utvikling opp til det totale effektbehovet.

## 6. Finansieringsplan

Bulk støtter forslaget om at det skal foreligge kvalifiserte anslag for kapitalbehovet for alle faser av prosjektet fra planlegging til idriftsettelse, samt at prosjektets milepælsplan henger sammen med finansieringsplan på tidspunktet. Bulk støtter også at det foreligge finansiering av gjeldende fase og utbyggingstrinn.

Når det gjelder punktet om at finansiering skal være sikret frem til neste beslutningsport, mener Bulk at det må tas hensyn til trinnvis utvikling av større prosjekter som bygges ut i flere etapper over flere år. Bulk opererer i et marked hvor vi selger en 'commodity'/kapasitet på linje med aluminium, hydrogen osv. Utbyggingen deles opp i trinn basert på inngåtte kundeavtaler eller utvikling i markedet. Fase 3,4 og 5 av prosjektene kan derfor være fordelt på flere investeringsbeslutninger, hvor utbyggingen går i iterasjoner. Bulk støtter ikke et eventuelt forslag hvor det forutsettes full prosjektfinansiering med endelig investeringsbeslutning før modenhetsvurdering. Det er rett og slett ikke slik det fungerer innenfor industriutvikling, og det fins ikke et ansvarlig selskapsstyre som vil kunne fatte endelig investeringsbeslutning før man vet om man får reservert strømkapasitet eller når den vil kunne tilknyttes, nettopp fordi det er helt avgjørende for et businesscase som grunnlag for en investeringsbeslutning.

Statnett må akseptere finansieringsdokumentasjon som er tilpasset prosjektfase. Det kan omfatte plan for finansiering, beskrivelse av tidligere track record for innhenting av egenkapital og lånekapital, styrevedtak, parent support, investortilsagn, låneindikasjoner, term sheets, dokumentert egenkapital, bekreftet utviklingsbudsjett eller annen kommersielt relevant dokumentasjon, forutsatt at dokumentasjonen samlet gir et realistisk bilde av gjennomføringsevne. Statnett må akseptere at reservasjon av nett-kapasitet med dato er viktige premisser inn i en investeringsbeslutning.

## Avslutning

Bulk er positiv til innstramming av modenhetsvurderingen av nettilknytning, og ønsker seg en enda mer forutsigbar og transparent prosess. Bulk jobber med å sikre kapasitet til våre kunder i et internasjonalt marked. En raskere prosess vil kunne bedre ressursbruken hos alle parter og gi økt forutsigbarhet.

Prosjekter som er utviklet etter gjeldende kriterier, bør ikke miste posisjon som følge av krav som innføres senere, da dette kan få store kommersielle konsekvenser på allerede påbegynte investeringer.

Dokumentasjonskravene vil omfatte forretningssensitiv informasjon og Statnett bør fastsette en tydelig prosedyre for håndtering av slik informasjon.

Bulk deltar gjerne i videre dialog om hvordan kriteriene kan utformes for å få en effektiv og forutsigbar prosess.

Med vennlig hilsen

Rune Hogga

Director of Power, Bulk Infrastructure