



**Til:** Statnett SF

**Sendes til:** tilknytning@statnett.no

**Dato:** 29.04.2026

## **Datasenterindustriens innspill til strengere modenhetskrav og oppfølging for forbrukstilknytninger $\geq$ 100 MW**

Datasenterindustrien viser til Statnetts notat 24. april 2026 og invitasjon til innspill.

### **1. Hovedposisjon**

Datasenterindustrien støtter aktiv kapasitetsforvaltning. Kapasitet kan kun reserveres prosjekter med dokumentert gjennomføringsevne og kun beholdes for de prosjekter som viser reell fremdrift. Reservert kapasitet skal frigjøres for prosjekt som mangler reell fremdrift eller gjennomføringsevne.

Modellen bør justeres før ikrafttredelse. Våre hovedpunkter er:

- ferdig regulert areal bør ikke være et absolutt vilkår for plass i kapasitetskø;
- finansieringskrav må være i tråd med hvordan prosjektfinansiering fungerer i det private markedet og bør knyttes til kapital frem til neste beslutningsport og en dokumentert plan for videre finansiering;
- seksårsfristen og tersklene for forsinkelse bør vurderes etter milepæler og årsak, med rom for trinnvis utvikling;
- krav til dokumentasjon må følges av klare regler for håndtering av forretningssensitiv informasjon.

Kriteriene må være objektive, forholdsmessige, forutsigbare og egnet til å skille modne prosjekter fra prosjekter uten tilstrekkelig fremdrift. Reservasjon av omsøkt kapasitet sammen med dato for tilknytning er vesentlige element i en investeringsbeslutning. Reglene må utformes slik at prosjekter ikke må være «fullmodne» før relevant nettklarhet foreligger.

### **2. Areal og regulering**

Datasenterindustrien ber Statnett skille mellom reservasjon i eksisterende ledig kapasitet og plass i kapasitetskø eller planlagt nett, herunder tydeliggjøre hvilke krav som gjelder for hver fase.

For plass i kapasitetskø bør følgende kunne være tilstrekkelig:

- dokumentert arealkontroll gjennom eierskap, leie, opsjon eller tilsvarende rettighet;
- igangsatt reguleringsløp eller annen dokumentert planmessig forankring;
- realistiske milepæler for planavklaring, myndighetsprosesser og byggestart; og
- oppdatert risikovurdering ved årlig modenhetsoppfølging.



Et etablert krav om ferdig regulert areal ved første modenhetsvurdering for et prosjekt i kapasitetskø vil gi uheldige utslag. Kommunal planprosess, klagebehandling og lokale prioriteringer ligger ikke fullt ut under kundens kontroll. Kravet kan også gjøre planarbeidet vanskeligere å finansiere før prosjektet har tilstrekkelig nettklarhet.

Ferdig regulert areal kan være en relevant milepæl senere i løpet, for eksempel før reservasjon i eksisterende ledig kapasitet, for å beholde en kapasitetsreservasjon og før inngåelse av tilknytningsavtale. Kravet bør knyttes til prosjektfase og kapasitetssituasjon.

### 3. Finansiering

Datasenterindustrien støtter krav om kvalifisert kapitalanslag, finansieringsplan og dokumentert kapital til videre utvikling. Kravet bør avgrenses mot dokumentasjon som i praksis forutsetter full prosjektfinansiering eller endelig investeringsbeslutning på et for tidlig tidspunkt. Kravene må være tilpasset slik prosjekter faktisk finansieres i markedet. Kravene skal dokumentere modenhet, ikke endre hvordan prosjektfinansiering foregår i det private markedet. En situasjon hvor Statnett gjennom sine krav etablerer en særtilstand hvor større prosjekter i Norge må finansieres på en annen måte enn i sammenlignbare land er ikke i tråd med regelverkets intensjon og vil medføre en konkurranseulemppe for norske aktører sett opp mot andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Dokumentasjon for full prosjektfinansiering bør først kreves når nettkapasitet, regulering, kunde grunnlag og kostnadsbilde gir grunnlag for endelig investeringsbeslutning.

Statnett må akseptere finansieringsdokumentasjon som er tilpasset prosjektfase. Det kan omfatte styrevedtak, parent support, investortilsagn, låneindikasjoner, term sheets, dokumentert egenkapital, bekreftet utviklingsbudsjett eller annen kommersielt relevant dokumentasjon, forutsatt at dokumentasjonen samlet gir et realistisk bilde av gjennomføringsevne. Statnett må akseptere at reservasjon av nett-kapasitet med dato er viktige premisser inn i en investeringsbeslutning.

### 4. Fremdrift, seksårsfrist og forsinkelser

Seksårsfristen bør knyttes til første reelle idriftsettelse eller første spenningssetting. Videre opptrapping bør følges gjennom milepæler for byggetrinn og effektuttak.

Ett- og toårgrensene for forsinkelse bør formuleres som presumsjoner. Hvis utenfor kundens / prosjektets kontroll bør forsinkelse ikke automatisk gi bortfall av reservasjon eller kjøplass.

Ved oppfølging bør Statnett særlig vurdere:

- årsak til forsinkelsen;
- hvilke forhold kunden rår over;
- om forsinkelsen skyldes nettavklaringer eller myndighetsprosesser;
- hvor langt prosjektet er kommet;
- om forsinkelsen påvirker første idriftsettelse eller senere opptrapping; og
- om prosjektet samlet viser reell fremdrift.



## 5. Eksisterende reserverasjoner og kjøplasser

Prosjekter som er utviklet etter gjeldende kriterier, bør ikke miste posisjon som følge av krav som innføres senere og som berører tredjepart slik som ytterligere krav til finansiering.

For eksisterende prosjekter bør Statnett legge følgende prinsipper til grunn:

- nye krav gjelder som utgangspunkt for nye henvendelser etter ikrafttredelse;
- eksisterende prosjekter får en rimelig og individuell frist til å supplere dokumentasjon;

Overgangsreglene bør beskrives samlet og tydelig før ikrafttredelse. Det bør også avklares hvordan nye krav skal anvendes ved årlig oppdatering av modenhet.

## 6. Konfidensialitet og informasjonsdeling

Dokumentasjonskravene vil omfatte forretningssensitiv informasjon om areal, teknisk konsept, effektbudsjett, finansiering, kundeprosesser og fremdrift. Statnett bør fastsette en tydelig prosedyre for håndtering av slik informasjon.

Proseduren bør dekke tilgangsstyring internt, deling med andre nettselskaper, bruk av redigerte versjoner, lagring, formålsbegrensning og behandling av innsynskrav. Kommersiell sensitiv dokumentasjon bør kunne fremlegges på en måte som gir Statnett nødvendig grunnlag for modenhetsvurderingen uten unødig spredning.

**Datasenterindustrien deltar gjerne i videre dialog om hvordan kriteriene kan utformes slik at kapasitet frigjøres fra prosjekter uten tilstrekkelig fremdrift, samtidig som modne prosjekter kan utvikles på forutsigbare vilkår.**

Med vennlig hilsen  
Norsk Datasenterindustri

Reynir Johannesson, adm. Direktør.